Карта проекта Комиссии "Малая комплексная энергетика"

Цели, задачи, мероприятия проекта Комиссии	Исполнитель	Наименование	Целевые индикаторы					Финансовое обеспечение (млн. руб)																Сроки начала и окончания реализации проекта Комиссии																			
								всего				федеральный бюджет				бюджеты субъектов Российской Федерации				внебюджетные источники				2009 год				2010 год				2011 год				2012 год			
																								квартал				квартал				квартал				квартал			
			единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Цель 1. Создание условий привлечения инвестиций в строительство малой когенерации и увеличения комбинированной выработки (эл.эн/тепло) за счет малой генерации.		Объем частных инвестиций направляемых на сооружение объектов малой комплексной энергетики *(нарастающим итогом)*	млн.руб		200	700	1700																																		
Цель2. Ввод в эксплуатацию шести (лидерных) пилотных объектов когенерации, для анализа опыта реализации и подготовки пакета типовых проектных документов,бизнес-планов и рекомендаций.		Введённые в эксплуатацию объекты когенерации	кол-во введенных в эксплуатацию объектов			2,00	4,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Задача1.Утверждение ТЗ на проект «Малая комплексная энергетика»	Рабочая группа	Техническое задание на проект "Малая комплексная энергетика"	%		100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009 - 30.09.2009															
Мероприятие 1.1 Разработка и согласование ТЗ на реализацию проекта «Малая комплексная энергетика» по развитию когенерации на основе газотурбинных технологий как ключевого направления повышения энергоэффективности в сфере переработки первичных энергоресурсов	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009 - 30.09.2009															
Задача 2. Разработка пилотных региональных программ "Малая комплексная энергетика"	Соответствующий Субъект Российской Федерации	Доля утверждённых региональных программ от общего числа программ субъектов Российской Федерации на конец года. *(нарастающим итогом)*	%		40,00	100,00		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009					31.12.2010									
Мероприятие 2.1. Разработка региональных пилотных программ «Малая комплексная энергетика»: Ярославская, Нижегородская, Свердловская. Тверская, Воронежская, Орловская, Саратовская, Волгоградская, Томская области, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Алтайский край, Пермский край, Краснодарский край	Соответствующий Субъект Российской Федерации							20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009					31.12.2010									
Задача 3. Утверждение и запуск региональных пилотных программ «Малая комплексная энергетика» первой очереди(в соответствии с утвержденным ТЗ) . Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	Соответствующий Субъект Российской Федерации Р.Башкортостан -министр промышленности и внешнеэкономических связей Пустогаров Юрий Леонидович Тел. (347) 279-96-40, факс: (347) 279-96-15 Ярославская область-Правительство обл.Заместитель Губернатора области Епанешников Андрей Васильевич тел./факс 8(4852)58 65 60, Директор департамента ТЭК Шарошохин Игорь Павлович тел./факс 8(4852) 40 19 06	Запуск пилотных региональных программ первой очереди - начало строительства лидерных объектов. Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	%		100,00				1500*	2500*	1500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500*	2500*	1500*				01.10.2009				31.12.2010									
Мероприятие 3.1. Утверждение и запуск региональных пилотных программ «Малая комплексная энергетика» первой очереди(в соответствии с утвержденным ТЗ) . Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	Соответствующий Субъект Российской Федерации Р.Башкортостан -министр промышленности и внешнеэкономических связей Пустогаров Юрий Леонидович Тел. (347) 279-96-40, факс: (347) 279-96-15 Ярославская область-Правительство обл.Заместитель Губернатора области Епанешников Андрей Васильевич тел./факс 8(4852)58 65 60, Директор департамента ТЭК Шарошохин Игорь Павлович тел./факс 8(4852) 40 19 06	Запуск пилотных региональных программ первой очереди - начало строительства лидерных объектов. Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	%		100,00				1500*	2500*	1500*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500*	2500*	1500*				01.10.2009				31.12.2010									
Мероприятие 3.2.Сбор необходимой исходной информации и анализ рынка тепловой и электрической энергии.Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	Ответственный исполнитель Субъекта Федерации(Департамент, отдел и т.д.)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.10.2009- 31.12.2009															
Мероприятие 3.3.Подготовка технико-экономической концепции проекта. Формирование операционно-экономической и финансовой моделей, оценка экономической эффективности проекта.Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.10.2009 - 31.03.2010															
Мероприятие 3.4. Разработка бизнес-плана под требование инвестора и открытие финансирования.Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.10.2009 - 31.05.2010															
Мероприятие 3.5. Разработка проектно-сметной документации объекта когенерации.Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	Исполнитель определенный на основании конкурса Субъетом Федерации							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				01.06.2010					31.03.2011									
Мероприятие 3.6. Выполнение строительно-монтажных работ, включая земляные и фундаментные работы. Поставка основного и вспомогательного оборудования. Пуско-наладочные работы.Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	Исполнитель определенный на основании конкурса Субъетом Федерации							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							31.08.2010											01.10.2012

Мероприятие 3.7. Ввод в эксплуатацию объектов когенерации региональных пилотных программ первой очереди. Республика Башкортостан, Ярославская область, Нижегородская область, Рязанская область.	Исполнитель определенный на основании конкурса Субъетом Федерации,Соответствующий Субъект Российской Федерации							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											01.07.2011				20.12.2012
Задача 4. Разработка проектов изменения нормативной базы для осуществления системных мер по стимулированию развития малой когенерации	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47	Проекты изменения нормативной базы	подготовлены/не подготовлены		100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009				30.09.2010									
Мероприятие 4.1. В части изменения условий участия малой генерации на рынках электроэнергии и теплоэнергии	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009				30.09.2010									
Мероприятие 4.2. В части совершенствования механизма ценообразования на услуги по передаче электрической энергии и теплоэнергии.	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009				30.09.2010									
Мероприятие 4.3.В части совершенствования процедуры технологического присоединения к электрическим и тепловым сетям объектов малой генерации	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009				30.09.2010									
Мероприятие 4.4. В части формирования условий для поставок газа на объекты малой генерации	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009				30.09.2010									
Мероприятие 4.5. В части совершенствования механизмов технического регулирования.	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009				30.09.2010									
Мероприятие 4.6. В сфере действия законодательства о градостроительной деятельности провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих выдачу разрешений и согласований, необходимых для реализации проектов создания объектов малой когенерации и определить избыточные функции органов власти в целях снижения их количества.	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009				30.09.2010									
Задача 5.Утверждение изменений в нормативные и правовые акты, в соответствие с предложениями	Минэкономразвития России Воскресенский Станислав Сергеевич Тел.8(495) 650-82-58 Факс 8(495)694 16-69	Введение в действие скорректированных нормативных и методических документов	кол-во утвержденных нормативных правовых актов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							30.09.2010			01.06.2011						
5.1. Согласование проектов изменений нормативных и правовых актов	Минэкономразвития России Воскресенский Станислав Сергеевич Тел.8(495) 650-82-58 Факс 8(495)694 16-69							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							30.09.2010			01.06.2011						
Задача 6. Развитие отечественных газотурбинных и смежных технологий когенерации(адаптация авиационных двигателей для наземной генерации).	Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, ГК "Роснанотех", ОАО "УК ОДК"	Перечень приоритетных НИОКР в области газотурбинных и смежных технологий когенерации. Пакет предложений для государственных и негосударственных финансовых институтов. *(нарастающим итогом)*	%		30,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009													31.12.2012
Мероприятие 6.1. Разработка перечня приоритетных НИОКР, пользующихся государственной поддержкой.	Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, ГК "Роснанотех", ОАО "УК ОДК"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009													31.12.2012
Мероприятие 6.2. Разработка/приобретение технологий и оборудования	Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, ГК "Роснанотех", ОАО "УК ОДК"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009													31.12.2012
Мероприятие 6.3. Освоение новых технологий и изготовление опытных и предсерийных образцов перспективной продукции	Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, ГК "Роснанотех", ОАО "УК ОДК"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			01.07.2009													31.12.2012
Задача 7. Анализ опыта реализации пилотных проектов, подготовка пакета типовых проектных документов, бизнес-планов и рекомендаций по реализации проектов	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47	Типовой пакет специализированной документации *(нарастающим итогом)*	%			40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								01.10.2010								31.12.2012
Мероприятие 7.1.Анализ опыта реализованных проектов ГТУ-ТЭЦ (6 лидерных поектов)	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										01.04.2011						31.12.2012
Мероприятие 7.2. Разработка материалов по линейке типовых проектов: описание инженерных концепций, презентации для инвесторов, финансовой модели типового проекта.	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											01.07.2011					31.12.2012
Мероприятие 7.3. Формирование технико-экономических требований к перспективным образцам продукции Российских производителей ГТУ на основе опыта реализованных проектов, пилотных проектов, анализа рынка.	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Заместитель генерального директора Михайлов Сергей Алексеевич 8(495) 645-37-47							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													01.02.2012			25.12.2012
Итого расходов	x	x	x	x	x	x	x	20,00	1500,00	2500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1500,00	2500,00	1500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x